

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง,ซ่อมแซมถนน ถนนลาดยาง,คอนกรีตเสริมเหล็ก,ลูกรังสู่แหล่งเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนท้ายบ้านเลียบบุกดไชยσο หมู่ที่ ๒ บ้านไชยσο	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร (กองช่าง)รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο กำหนด			✓	๓๕๓,๕๑๑	๐	๓๕๓,๕๑๑	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝา ค.ส.ล. สายทาง หน้า รพสต.-ท้ายบ้าน (ทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสังข์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝา ค.ส.ล. กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๙ เมตร (กองช่าง)รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο กำหนด		✓		๔๙๗,๔๗๔	๐	๔๙๗,๔๗๔	
๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง ขก.ถ.๙๕-๐๐๗ ถึง ถนน AC เดิม หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตือ	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยσο กำหนด		✓		๑๙๒,๐๙๘	๐	๑๙๒,๐๙๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิมผิวสายทางรอบบ้าน (ทางทิศตะวันตก) จากทางทิศใต้วัด ถึง หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete(AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิมผิวทางกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทาง ๓๖๕.๐๐ เมตร (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ กำหนด		✓		๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาทักษะฝีมือ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			✓	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	
๒	โครงการทัศนศึกษา	จัดโครงการทัศนศึกษา			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		✓		๒๒๐,๔๑๐	๗๙,๐๕๖	๑๔๑,๓๕๔	
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยสอ	เป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยสอ		✓		๓๐๗,๘๐๐	๑๕๙,๗๕๙	๑๔๘,๐๔๑	
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองสังข์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์อุดหนุนอาหารกลางวัน		✓		๑๗๒,๘๐๐	๗๓,๕๔๘	๙๙,๒๕๒	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านไชยสอ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านไชยสอเพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยสอโครงการสนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ	เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไชยสอ	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	เพื่อให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสังข์เพื่อดำเนินโครงการ เข้าค่ายพักแรม	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสังข์			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสังข์โครงการสนับสนุนการแสดงผลงานทางวิชาการ	เพื่อให้ให้นักเรียนมีการแสดงผลงานทางวิชาการ	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ	จ้างเหมาบริการ พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		✓		๙๑๒,๐๐๐	๒๖๓,๓๒๓	๕๙๐,๓๒๓	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อบริการสำรวจข้อมูลสัตว์จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์			✓	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ม.๑-๖			✓	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	

แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ	จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๔,๖๔๐	๕,๓๖๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนพิการตำบลไชยสอ	จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนพิการตำบลไชยสอ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลไชยสอ	จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลไชยสอ	จัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลไชยสอ	จัดการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลไชยสอ	จัดการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลไชยสอ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป		✓		๘,๐๖๒,๒๐๐	๓,๘๖๙,๘๐๐	๔,๑๙๒,๔๐๐	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ		✓		๒,๐๓๗,๘๐๐	๘๗๕,๒๐๐	๑,๑๖๒,๖๐๐	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง		✓		๑๒๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี	จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี			✓	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการเข้าร่วมรื้อบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์คู่เมืองขอนแก่นศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ในเทศกาลโหมหนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์แวร์	เข้าร่วมรื้อบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์คู่เมืองขอนแก่นศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ในเทศกาลโหมหนานาชาติ	✓			๘๐,๐๐๐	๕๑,๘๔๐	๒๘,๑๖๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๑๔,๕๔๑.๕๐	๘๕,๔๕๘.๕๐	
๓	โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี	จัดโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๙			✓	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและระบบน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยหรือค่าธรรมเนียมนำขยะไปทิ้ง	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยหรือค่าธรรมเนียมนำขยะไปทิ้ง		✓		๓๕๐,๐๐๐	๑๐๓,๙๔๔	๒๔๖,๐๕๖	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน (ผู้นำ, ชุมชน, อาสาสมัครชุมชน, ตัวแทนโรงเรียน) ตำบลไชยสอ	การฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ฯ ตำบลไชยสอ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี	จัดโครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่,สงกรานต์	การป้องกันอุบัติเหตุก่อนออกไปดูแลในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์		✓		๑๐,๐๐๐	๘,๖๖๐	๑,๓๔๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและอบรม ทบพทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	การจัดฝึกอบรมและอบรมทบพทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๒๐๕,๐๕๐	๐	๒๐๕,๐๕๐	

แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด(ด้านยาเสพติด)ตามโครงการพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด	การจัดฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด(ด้านยาเสพติด)ตามโครงการพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด			✓	๖๖,๑๕๐	๐	๖๖,๑๕๐	

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชุมแพ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชุมแพ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การการบริหารภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น	✓			๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๐๕๐.๐๕	๒๒,๓๔๙.๐๕	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดอัคคีภัยต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ	จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ	จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ	การฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่			✓	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ	จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรประจำปี			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			✓	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
จ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง,ซ่อมแซมถนน ถนนลาดยาง,คอนกรีตเสริมเหล็ก,ลูกรังสู่แหล่งเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอ	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. ถนนหน้าบ้านนางโนราห์ ถึง กุดไชยสอ หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๘ เมตร	✓			๑๓๙,๓๘๖	๑๓๕,๐๐๐	๔,๓๘๖	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนางทองร้อย ถึง บ้านนายธีรพล สอนสมุทร หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๙ เมตร	✓			๑๗๙,๗๓๖	๑๗๙,๐๐๐	๗๓๖	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนายกำพล ถึง บ้านนางแก้วจวบยศ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๙ เมตร	✓			๒๒๓,๒๐๘	๒๒๓,๐๐๐	๒๐๘	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล.	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนางสุภานัน ถึง บ้านนายเอนก ทาสร้อย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสังข์ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	✓			๓๔๖,๕๔๔	๓๔๖,๐๐๐	๕๔๔	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล.	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาค.ส.ล. บ้านนางแสง ถึง บ้านนางอุธร พลกราบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสังข์ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร	✓			๒๕๔,๕๒๙	๒๕๐,๐๐๐	๔,๕๒๙	
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยสอ หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๐ เมตร	✓			๔๙๗,๘๖๕	๔๙๒,๐๐๐	๕,๘๖๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ - ฉาบปท.กิจสถาน หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๗ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๕ เมตร	✓			๔๘๐,๒๔๙	๔๓๔,๘๐๐	๔๕,๔๔๙	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร	✓			๒๕๓,๗๙๙	๒๕๐,๐๐๐	๓,๗๙๙	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเดิมเข้าไป โนนผักชี หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร	✓			๔๙๔,๗๑๘	๔๙๔,๐๐๐	๗๑๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรรอบกุดมะเขือ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาไก่ กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร	✓			๔๙๑,๙๓๓	๔๙๐,๐๐๐	๑,๙๓๓	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกไปวัดป่าหนองสังข์ ถึง ที่นางางประนอม เศษทา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาไก่ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร	✓			๔๙๔,๗๑๘	๔๙๐,๐๐๐	๔,๗๑๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรเชื่อมที่นางางบุญเลี้ยง ประจันทรนวล หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ม.	✓			๖๔,๑๑๒	๖๒,๐๐๐	๒,๑๑๒	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบริ่องแดงถึงถนนเลียบริ่องกุดใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร	✓			๔๙๘,๕๘๑	๔๙๕,๐๐๐	๓,๕๘๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรเลียบลำห้วยแล้งตลอดสาย-ห้วยน้ำกิน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตือ ทางทิศตะวันตก กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร	✓			๔๙๘,๕๘๑	๔๙๕,๐๐๐	๓,๕๘๑	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสู่แหล่งการเกษตรเลียบลำห้วยแล้งตลอดสาย-ห้วยน้ำกิน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเตือ ทางทิศตะวันออก กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร	✓			๔๙๘,๕๘๑	๔๙๕,๐๐๐	๓,๕๘๑	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรจากกุดไชยสอ ถึง ห้วยบักชี หมู่ที่ ๒ บ้านไชยสอ กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร	✓			๙๔,๑๙๓	๙๒,๐๐๐	๒,๑๙๓	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรถนนเรียบลำห้วยร่องแดงทางทิศใต้ ถึง ลำน้ำเชิญ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๘๕๐ เมตร	✓			๙๖,๔๖๒	๗๙๔,๐๐๐	๒,๔๖๒	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรถนนเลียบลำห้วยร่องแดงไปทางทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	✓			๑๑๓,๔๘๕	๑๑๐,๐๐๐	๓,๔๘๕	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาคสล.	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาคสล. หน้าบ้านนายชาติ น้อยโนนจิว ถึง บ้านนายสุวิทย์ เพชรอ้อม หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร	✓			๒๖๐,๖๖๕	๒๖๐,๐๐๐	๖๖๕	

